

उ०प्र० जल निगम

जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत
ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के
कार्यों का संक्षिप्त-विवरण

माह-अप्रैल, 2016

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
अलीगढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम,

अलीगढ़।

ग्रामीण क्षेत्र

(अ) जनपद-अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1- बरला ग्राम पेयजल योजना

तहसील-अतरौली के विकासखण्ड-गंगीरी की बरला ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 882.99 लाख वर्ष 2013-14 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 02 नग उच्च जलाशय (क्रमश 800 व 200 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 40.38 कि.मी., नलकूप-03 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 13751 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

2- खण्डेहा ग्राम पेयजल योजना

तहसील-खैर के विकासखण्ड-टप्पल की खण्डेहा ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 190.67 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (250 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 10.50 कि.मी., नलकूप-02 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 5146 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

3- उसरपुर तारापुर ग्राम पेयजल योजना

तहसील-इगलास के विकासखण्ड-गौण्डा की उसरपुर तारापुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 202.42 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (200 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 15.23 कि.मी., नलकूप-02 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं।

योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 2211 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

4- **धनीपुर ग्राम पेयजल योजना**

तहसील-कोल के विकासखण्ड-धनीपुर की धनीपुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 1160.72 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (900 कि.ली. क्षमता) व 01 नग भूमिगत जलाशय (400 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 66.00 कि.मी., नलकूप-04 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 20511 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

5- **धौरी माफी ग्राम पेयजल योजना**

तहसील-गभाना के विकासखण्ड-जवां की धौरी माफी ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 686.06 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (550 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 45.42 कि.मी., नलकूप-02 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 13241 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

6- **बहादुरपुर ग्राम पेयजल योजना**

तहसील-इगलास के विकासखण्ड-इगलास की बहादुरपुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 124.66 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (150 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 6.76 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 1854 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

7- **सतलोनी कलां ग्राम पेयजल योजना**

तहसील-इगलास के विकासखण्ड-गौण्डा की सतलोनी कलां ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 91.58 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के

अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (100 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 2.08 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 5 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरो की लगभग 1417 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

8- बिसाहली ग्राम पेयजल योजना

तहसील-इगलास के विकासखण्ड-इगलास की बिसाहली ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 249.33 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (300 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 9.18 कि.मी., नलकूप-02 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरो की लगभग 5125 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

9- सीतापुर ग्राम पेयजल योजना

तहसील-इगलास के विकासखण्ड-इगलास की सीतापुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 159.57 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (175 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 4.57 कि.मी., नलकूप-02 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 5 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरो की लगभग 1675 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

10- बक्सा गिदौरा ग्राम पेयजल योजना

तहसील-इगलास के विकासखण्ड-गौण्डा की बक्सा गिदौरा ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 127.68 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (120 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 4.44 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरो की लगभग 2321 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

11- जहरौली ग्राम पेयजल योजना

तहसील-इगलास के विकासखण्ड-इगलास की जहरौली ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 100.24 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (100 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 4.136 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 5 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजराओं की लगभग 1246 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

12- सलेमपुर ग्राम पेयजल योजना

तहसील-इगलास के विकासखण्ड-गौण्डा की सलेमपुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 159.51 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (175 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 9.12 कि.मी., नलकूप-02 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजराओं की लगभग 1463 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

13- हाजीपुर ग्राम पेयजल योजना

तहसील-खैर के विकासखण्ड-टप्पल की हाजीपुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 108.74 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (120 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 5.97 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजराओं की लगभग 1645 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

14- तकीपुर ग्राम पेयजल योजना

तहसील-खैर के विकासखण्ड-टप्पल की तकीपुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 111.44 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (120 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 6.10 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में

प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 2201 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

15- भरतपुर ग्राम पेयजल योजना

तहसील-खैर के विकासखण्ड-टप्पल की भरतपुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 102.60 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (100 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 3.04 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 5 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 1281 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

16- कमालपुर ग्राम पेयजल योजना

तहसील-खैर के विकासखण्ड-टप्पल की कमालपुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 143.29 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (120 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 7.96 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 896 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

17- करनपुर ग्राम पेयजल योजना

तहसील-खैर के विकासखण्ड-टप्पल की करनपुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 155.87 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (150 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 8.65 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 2241 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

18- मीरपुर दहोड़ा ग्राम पेयजल योजना

तहसील-खैर के विकासखण्ड-टप्पल की मीरपुर दहोड़ा ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 229.70 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (300 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 21.10 कि.मी., नलकूप-02 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 4201 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

19- वास सुदामा ग्राम पेयजल योजना

तहसील-इगलास के विकासखण्ड-गौण्डा की वास सुदामा ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 159.48 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (125 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 14.73 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 2395 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

20- सारसौल ग्राम पेयजल योजना

तहसील-कोल के विकासखण्ड-लोधा की सारसौल ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 573.30 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (750 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 37.20 कि.मी., नलकूप-02 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 3204 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

21- क्वारसी ग्राम पेयजल योजना

तहसील-कोल के विकासखण्ड-लोधा की क्वारसी ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 663.26 लाख वर्ष 2014-15 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (1100 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 36.94 कि.मी., नलकूप-03 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना

में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 17024 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

22- बिलोना चितरासी ग्राम पेयजल योजना

तहसील-अतरौली के विकासखण्ड-गंगीरी की बिलोना चितरासी ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 375.81 लाख वर्ष 2015-16 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (650 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 24.13 कि.मी., नलकूप-02 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 7356 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

23- हरनोट भोजपुर ग्राम पेयजल योजना

तहसील-अतरौली के विकासखण्ड-बिजौली की हरनोट भोजपुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 240.57 लाख वर्ष 2015-16 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (250 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 16.71 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 05 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 4549 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

24- जिरौली ग्राम पेयजल योजना

तहसील-अतरौली के विकासखण्ड-गंगीरी की जिरौली ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 272.54 लाख वर्ष 2015-16 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (400 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 23.50 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 05 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 7453 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

25- शादीपुर कमरौआ ग्राम पेयजल योजना

तहसील-अतरौली के विकासखण्ड-गंगीरी की शादीपुर कमरौआ ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 348.33 लाख वर्ष 2015-16 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (450 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 21.64 कि.मी., नलकूप-02 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 05 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 6836 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

26- सिहानी फरीदपुर ग्राम पेयजल योजना

तहसील-अतरौली के विकासखण्ड-बिजौली की सिहानी फरीदपुर ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 257.28 लाख वर्ष 2015-16 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय (250 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 19.92 कि.मी., नलकूप-01 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 3765 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

27- पिसावा ग्राम पेयजल योजना

तहसील-गभाना के विकासखण्ड-चण्डौस की पिसावा ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 574.96 लाख वर्ष 2015-16 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 02 नग उच्च जलाशय (200 एवं 400 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 32.65 कि.मी., नलकूप-04 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित हैं। निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति पर है।

ब- जनपद-अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में उ0प्र0 जल निगम द्वारा संचालित पाइप पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1- बरला ग्राम पेयजल योजना

तहसील-अतरौली के विकासखण्ड-गंगीरी की बरला ग्राम पेयजल योजना, अनुमानित लागत रु. 882.99 लाख वर्ष 2013-14 में स्वीकृत हुई। योजना के अन्तर्गत 02 नग उच्च जलाशय (क्रमश 800 व 200 कि.ली. क्षमता), विभिन्न व्यास की वितरण प्रणाली 40.38 कि.मी., नलकूप-03 नग एवं तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित

हैं। योजना में प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर योजना में सम्मिलित ग्राम एवं मजरों की लगभग 13751 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

**स- जनपद-अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित नए एवं रिबोर इण्डिया मार्क-
॥ हैण्डपम्पों का संक्षिप्त विवरण**

1- नए हैण्डपम्प

त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 33 नए नये इण्डिया मार्क-॥ हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित है जिसके लिए वर्तमान तक रु. 8.91 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक 18 नए हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कर दिया गया है। शेष धनराशि प्राप्त होने पर अवशेष हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिए जायेंगे।

डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 118 नए नए इण्डिया मार्क-॥ हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष माह अप्रैल 2016 में धनराशि अवमुक्त हुई है। हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है जिसको माह जुलाई 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद अलीगढ़ में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु शासनादेश संख्या 390/अड़तीस-5-2016-22सम/2013, दिनांक 27.24.2016 के द्वारा प्रत्येक माननीय विधानसभा/विधान परिषद सदस्य को आवंटित 100 नए नये एवं 100 नए रिबोर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष अनुमोदित सूची प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

नगरीय क्षेत्र

1. अलीगढ़ नगर के शाहजमाल नई ईदगाह क्षेत्र की सीवरेज कम वाटर लागिंग योजना का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2010-11 में सामान्य जलोत्सरण कार्यक्रम (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत अलीगढ़ नगर के शाहजमाल नई ईदगाह क्षेत्र की सीवरेज कम वाटर लागिंग योजना अनुमानित लागत रु. 2282.68 लाख की स्वीकृत हुई। योजना में आर.सी.सी नये नालों का निर्माण 4.62 कि.मी. व जीर्णोद्धार 2.61 कि.मी.,

टंक सीवर/ब्रांच सीवर का निर्माण 7.98 कि.मी., एम.पी.एस.-01 नग, राइजिंगमैन-3.00 कि.मी. एवं विविध कार्य प्रस्तावित थे। टंक सीवर/ब्रांच सीवर, राइजिंगमैन, एम.पी.एस. दिनांक 01.07.2014 को नगर निगम, अलीगढ़ को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजना पूर्ण होने पर अलीगढ़ नगर के शाहजमाल नई ईदगाह क्षेत्र की जलभराव की समस्या का निदान हो जायेगा।

2. नगरीय जिला योजना वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत 71 नग नये एवं 123 नग रिबोर इण्डिया मार्क-॥ हैण्डपम्पों का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है।

नोट ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं पर कुल रु. 8452.63 लाख की धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक कुल रु. 2115.64 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। अवशेष धनराशि रु. 6336.99 लाख अवमुक्त होना शेष है। धनराशि के अभाव में कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

(एम.सी. गुप्ता)
अधिशायी अभियन्ता